

# АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

системы теплоснабжения

## Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казачинская средняя общеобразовательная школа»

Адрес объекта: 669323, Иркутская область, Боханский район, село Казачье, улица Больничная, 1А.

Система теплоснабжения социального объекта, закрытая, по зависимой схеме обеспечивающая тепловую нагрузку отопления. Разбора воды из системы отопления нет.

Расчетная тепловая нагрузка отопления здания школы 0,290 Гкал\ч. В качестве тепло генераторов установлено: БМК Терморобот 400.

Автоматическая блочно-модульная котельная ТР-400 установлена и введена в эксплуатацию в 2019 г.,

БМК и отходящие от нее тепловые сети принадлежат на праве собственности Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Казачинская средняя общеобразовательная школа»

Сервисное обслуживание котельной, поставку угля, вывоз золы и диспетчеризацию работы котельной осуществляет ООО «МБА- ТЕПЛОСНАБ».

Автоматическая блочно-модульная котельная на базе котлов Терморобот предназначена для выработки тепловой энергии на отопление общественных зданий и жилых домов.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной составляет 90/70 С

Теплоснабжение от автоматической блочно-модульной котельной осуществляется по тепловой магистрали к зданию.

Тепловые сети работают по температурному графику 80/60°С. Тепловые сети – водяные, двухтрубные, с циркуляцией в отопительный период. Протяженность водяных тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 8 м. Способ прокладки надземный. Год прокладки 2019 г. материал теплоизоляции трубопроводов тепловой сети скорлупа ППУ. Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет углов поворота трассы. Насосная группа сетевого контура, находится в помещении бойлерной. Тепловая схема котельной - двухконтурная.

Вывод: По результатам проведенного технического обследования оборудования системы теплоснабжения критических отклонений и недостатков при эксплуатации оборудования не выявлено. Все теплотехническое оборудование находится в работоспособном состоянии, осмотры и текущие ремонты проводятся в соответствии с графиком ППР.

\_\_\_\_\_  
Иванов  
\_\_\_\_\_  
Шевченко

|| А.Ю. Баранов

|| Д.А. Шевченко